

Top Līvānu gigants

Ievērojami pavirzījusies uz priekšu Līvānu giganta — eksperimentālā māju būves kombināta celtniecība. Jau apgūti turpat 5 miljoni rubļu, piektā daļa kapitālieguldijumu.

... Ar toposā kombināta direktori P. Rizgu un celtnes generaluzņemēja — Līvānu PMK — partijas pirmorganizācijas biroja sekretāru I. Hohrinu esam būvlaukumā 25 hektāru platībā paveikti zemes darbi — pārvietots 0,5 miljona kubikmetru grunts. Būvmehanizācijas tresta Daugavpils pārvaldes laudis šo purvaino vietu susinājuši, izveduši kūdru un tās vietā bēruši smiltis. Tagad te ir plašs, ciets klajums, stingrs pamats milzu celtnēm.

Būvlaukumā pacēlušās somu tipa arkveida noliktavas, kur uzglabās kombināta iekārtas. Iekšienē uzstādīti specīgi agregāti telpu apsildīšanai. Noliktavas pilnīgā ekspluatācijā jānodod septembrī. Laukums, kur pašlaik novietotas importa iekārtas (pēdējie to sūtījumi pie nāks maijā), noasfaltēts, ar melno segumu noklās arī piebraucamos ceļus.

Sadzīti pāli galvenajam ražošanas korpusam jeb māju būves ceham, tagad norit tā montāža. Izmanto grandiozas, 24 metrus garas dzelzsbetona konstrukcijas. Šī celtne pēc saviem apmēriem būs unikāla: 200 metrus gara un 100 metrus plata. Tās montāžai nepieciešams 1600

tonnu metāla. Līdz nākamā gada februārim galvenajam ražošanas korpusam jātop gatavam. Tad zviedru speciālisti sāks uzstādīt iekārtas saliekamo māju būvei. Blakus uzelcs ar poļu iekārtu apgādāto cehu koka skaidu plāšu ražošanai. No tām izgatavos paneļus māju sienām.

Iepretī galvenajam ražošanas korpusam atradīsies administrācijas ēka, kura kontūras jau sākušas ieziņēties. Šajā deviņstāvu namā būs liela aktu zāle, daudzi kabineti, ēdnīca, pārejās sadzīves telpas. Blakus izvietojes bērnudārzs, klubs, sporta komplekss.

«Celtniecība norit labi,» atzīst kombināta direktors P. Rizza. «PMK laudis ar darbu galā tiek, tikai būvdarbos jāpanāk augstāka ražošanas kultūra.»

Sai prasībai PMK partijas pirmorganizācijas biroja sekretārs I. Hohrins piekrit. Saprotams, lai Līvānos ražotās saliekamās mājas būtu nevainojamas, cīpa par kvalitāti jāsāk jau kombināta celtniecības laikā, jāizvirza stingras prasības, jo daļa celtnieku vēlāk paliks strādāt kombinātā. Topošie kadri jāaudzina laikus.

Šis gads kombināta celtniecības generaluzņēmējam — Līvānu PMK kolektīvam būs grūtakais. Rūpnieciskajā celtniecībā jāapgūst 3,510 miljoni rubļu, bet pieredzes tādam darbu apjomam vēl maz. Darba spēka arī.

Kombināta uzbūvēšanai paredzēti 56 mēnesi. Direktora vietnieks kapitālajā celtniecībā V. Taukulis atzīst, ka ir visas iešķēdības darbus paveikt 48 mēnešos. Tas nozīmē, ka Līvānu gigants, kas radīs industriālo bāzi dzīvokļu celtniecībai republikas laukos, ierindā varēs stāties agrāk nekā paredzēts.

Un tā pēc divarpus gadiem Līvānos sāks ražot saliekamās mājas (jaunais kombināts izlaidīs divus tūkstošus gadā), līdzīgas tai, kāda apskatei uzbūvēta netālu no dzelzceļa stacijas. Projektētāji izstrādājuši 24 šo māju variantus. Kombināta izgatavotajos paneļos iemontēs logus, durvis, mēbeles, elektro un sanitāri tehnisko iekārtu. Visas detaļas ievietos speciālos ar domkratiem apgādātos konteineros un nogādās būvlaukumā, kur jau būs sagatavoti pamati un ierikotas apakšzemes komunikācijas. Daži celtnieki māju varēs samontēt nepilnas dienas laikā.

Līdztekus kombināta uzbūvei cel dzīvojamās mājas tā strādniekiem. Šogad Līvānu PMK jānodos ekspluatācijā trīs daudzstāvu namī, katrais ar 60 dzīvokļiem, un kopmītnē ar 243 vietām.

Topošajā Līvānu māju būves kombinātā strādās apmēram 800 cilvēku. Viņiem vajadzīgo dzīvokļu celtniecībai atvēlēti 8,5 miljoni rubļu.

J. Gurgons