

# Top māju būves kombināts

Pagājuši trīs gadi, kopš būvlaukumā ieradās pirmie Līvānu pārvietojamās mehanizētās kolonnas strādnieki, lai sāktu celt eksperimentālo māju būves kombinātu. Mājas, kuras šis uzņēmums izlaidīs, gaida mūsu lauku ļaudis.

... Septiņstāvu administratīvā ēka redzama no tālienes. Pašlaik te veic apdares darbus — gan iekšpusē, gan ārpusē. Netālu «izauguši» arī koka skaidu plātņu ceha, kokmateriālu kaltes, māju būves ceha, tehnisko materiālu noliktavas balti zilganie korpusi.

Vislielākā un galvenā topošā kombināta ražošanas apakšnodaļa ir māju būves cehs, kas aizņem divus hektārus, tas arī kā pirmais bija sagatavots montāžai un importa tehniskās iekārtas uzstādīšanai. Četros mēnešos šis darbs izpildīts par 90 procentiem. Ievērojami apsteigts grafiks. Iekārtas montē republikāniskā tresta «Promtehmontaž» Daugavpils pārvaldes speciālisti kopā ar zviedru firmas «Čers» pārstāvjiem, kuri vada šo darbu. Jau uzstādīti frēzēšanas, slīpēšanas un citi darbgaldi, kurus ražojušas Zviedrijas, VFR un ASV firmas.

Turpinās montāžas darbi māju būves ceha 13. nodaļā, kur izgatavos logu un durvju blokus, virtuves mēbeles. Tagad regulētāji jau «apgūst» pirmo līniju, kurā koka skaidu plātnes sametina celtniecības konstrukcijās. Šī līnija ir pilnīgi automatizēta. Māju būves ceha visas iekārtas noregulēšanai pēc plāna jāsākas nākošā gada jūlijā, bet PMK vīri centīsies šo korpusu nodot pirms termiņa. Jau tagad summa, kura apgūta celtniecības un montāžas darbos, pārsniedz iepļānoto par 60,5 tūkstošiem rubļu.

Koka skaidu plātņu cehs ir otra lielākā ražošanas apakšnodaļa topošajā kombinātā. Arī šeit uzsākti montāžas darbi, kas ir viskomplicētākie. Uzstāda Polijas Tautas Re-

publikā ražoto koku skaidu plātņu presi. Dažas preses detaļas sver līdz 30 tonnām. Šos montāžas darbus veic PMK strādnieki kopā ar poļu speciālistiem.

Eksperimentālā māju būves kombināta celtniecībā labi strādā daudzi Līvānu PMK kolektīva ļaudis. Tā kompleksā brigāde E. Veigura vadībā vidēji mēneša izstrādes normu izpilda par 133 procentiem. A. Ivanova brigādes celtnieki mēneša uzdevumu veic vidēji par 150 procentiem. Teicami strādā mūrnieks P. Isajevs, betonētājs G. Logvins, mehanizatori I. Vavilovs un V. Ģerriņš. Personīgo un kolektīvo socialistisko saistību izpilde veicina šīs svarīgās celtnes ātru un sekmīgu būvdarbu norisi. Pēc plāna māju būves kombināts ekspluatācijā jānodod nākošā gada ceturtajā ceturksnī. Bet līdz 1977. gada beigām 20 mājām būs jau savi saimnieki laukos.

Māju būves kombināta būvlaukumā ierodas aizvien jauni un jauni strādnieki. Daudzi no viņiem nodomājuši pēc tam palikt strādāt šajā uzņēmumā, tāpēc jau šogad viņiem ceļ dzīvojamās mājas. Arī tās būvē PMK strādnieki. Jau nodotas četras sešdesmit dzīvokļu mājas, pašlaik beidz piekto. Būs arī kopmītne ar 243 vietām.

Pēc desmitās piecgades plāna aiz Dubnas upes jāizveidojas daudzstāvu dzīvojamo namu jaunam mikro- rajonam. J. Podobas kompleksā brigāde, kura strādā pēc N. Zlobina metodes, jau ceļ trešo māju šajā masīvā. Šis rajons paredzēts topošā Līvānu eksperimentālā māju būves kombināta strādniekiem un inženiertehniskajiem darbiniekiem.

Z. Derepovka,

Līvānu PMK darbiniece